

An der Farbgebung der Fassade wird weitergearbeitet, insbesondere am Fachwerk und den Fachwerkfeldern der Innenhofseite.

Nach Fertigstellung dieser Malerleistungen kann das Fassadengerüst zurückgebaut werden.

Der Außenbereich der Blockstube mit den Jochen erhält nun seine endgültige Farbfassung. Nur an der Schulstraße müssen an den Fenstern noch ergänzende Ausfriesungen im Bereich der beiden Blockstubenfenster vorgenommen werden.

Das Gebäude zeigt sich wieder mit einer intakten Fassade und es gibt breite Zustimmung zu dem Arbeitsfortschritt und den erreichten Ergebnissen.

Innen wird fleißig geputzt; die im Obergeschoss vorhandenen Deckenspiegel entstehen wieder entsprechend der noch vorhandenen Befundlage.

Die Putzarbeiten sind bis auf kleine Restleistungen abgeschlossen, der Putz muss austrocknen. Fensterbänke innen in Küche und WC sind aufgemauert, sodass auch die wesentlichen Bauleistungen innen erledigt sind. Es fehlen noch die Fliesen und die Fensterbänke.

Der Estrich in der Blockstube hatte seine Trocknungszeit, nun muss die Fußbodenheizung nach Protokoll aufgeheizt werden.

Das Bemusterungsergebnis der Dielen/Schiebeläden und der Sitzbank für die Blockstube ist an die Tischlerei zur Vorfertigung übergeben worden.

Die Arbeiten an den Außenanlagen und dem Innenhof können beginnen.



