

- die Installationsarbeiten für die Wandheizung im Obergeschoss werden zum Abschluss gebracht und die Leitungen auf Dichtigkeit geprüft, die Therme und die Heizkreisverteiler sind eingebaut, ebenso sind die Wasser- und Abwasserleitungen für die WC's und die Teeküche verlegt
- parallel dazu sind die Elektroinstallationsarbeiten durchgeführt worden, die ebenfalls mit der Rohinstallation fast abgeschlossen sind
- der 2. Schornstein für den Anschluss eines Kaminofens in der Blockstube ist auf Initiative eines Vereinsmitgliedes errichtet worden (dafür hatten wir leider keine Fördermittel erhalten)
- nach dem Verlegen der Heizungs- und Elektroleitungen haben die Innenputzarbeiten begonnen; der Lehmputz wird aufgebracht und die Trockenbauwände können geschlossen werden
- als nächster Schritt, von außen gut sichtbar, werden die aufgearbeiteten bzw. die neu hergestellten Fenster eingesetzt
- nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten am Fundament und der anschließenden Verfüllung ist das Gerüst für die Arbeiten an der Fassade aufgebaut worden





